

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 27 日

天气：多云

星期：三

气温：-3℃-7℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区各施工作业面。 2、检查接地扁铁焊接及光伏支架安装质量。 3、检查升压站综合地脚线顶施工及临时用电安全情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员3人；施工人员43人；叉车1台，挖掘机4台，铲车1台。 1：16#15#光伏组件串线敷设。12：汇流箱安装。 3，15##16#接地焊接。4，13#接地线。 5，4#13#架子安装。6，1#2#10##散组件。 7，5#13#接地沟开挖。 由于场地泥泞，机械设备无安排施工作业。 升压站：管理人员1人，施工人员8人； 1. 走廊及室内踢脚线安装完成。 2. 会议室吊顶完成。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立成	