

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 29 日

天气：多云

星期：五

气温：-1℃-10℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区各施工作业面。 2、检查接地扁铁焊接及光伏支架安装质量。 3、组织召开监理周例会。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员3人；施工人员54人；叉车1台，挖掘机4台，铲车1台。 1：4#、12#、13#光伏组件安装（455*208、460*320）。2、15#、16#光伏组串线连接。3、15##16#接地焊接。4、15#光伏区汇流箱安装，13#接地线。5、4#、6#、13#接地沟开挖。 升压站：管理人员1人，施工人员0人； 无安排施工作业。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	