

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 31 日

天气：多云

星期：日

气温：-4℃-8℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区光伏支架、组件安装质量。 2、检查接地扁铁焊接及13#打桩质量。 3、检查4#、6#、12#电缆、接地沟机械开挖及16#电缆敷设。 4、检查6#光伏方阵视频监控线敷设。 5、打桩监理旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员3人；施工人员58人；叉车1台，挖掘机4台，铲车1台。 1、1#2#道路两旁增补管桩、13#光伏组件安装。 2、5#、15#、16#光伏组串线连接。 3、6#15#接地焊接及13#光伏区打桩。 4、16#光伏区电缆敷设。 5、13#、6##光伏区组件接地线连接。 6、4#、6#、12#接地沟开挖。 7、6#视频监控线敷设及低压电缆头制作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立志	