

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 06 日

天气：多云

星期：二

气温：6℃-24℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站内接地网焊接、防腐处理情况。 2、升压站储能区箱逆变一体机吊装就位监理安全旁站。 3、检查光伏组件以及汇流箱安装质量。 4、施工安全零事故。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站：管理人员5人；施工、33人，挖掘机1台、土方转运车1辆。 1. 35kV、SVG、进入养护期。消防泵房基础钢筋加工100%。 2. 站用变粉刷完成15%，场地回填及清理材料完成15%。 3. 站内接地网焊接80%，箱变一体机设备吊装完成100% 4. 事故油池拆模完成100%。 光伏区：管理人员3人，工人20人；1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机；1、首并区域组件安装. 314块。2、汇流箱安装30台。 送出线路：1、与许昌电力公司对接光缆改造施工计划； 2、协调沟通T接点所在线路的停电计划；3、T接点处N30塔基础安全防护以及已完成塔基、线路的安全巡查
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	