

# 监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 08 日

天气：晴

星期：四

气温：8℃-26℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

|                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | 1、检查升压站内接地网焊接、防腐处理情况。<br>2、消防泵房基础混凝土浇筑监理质量旁站，站用变设备吊装就位安全旁站。<br>3、检查光伏组件以及汇流箱安装质量。<br>4、检查光伏区接地扁钢焊接质量。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 施<br>工<br>情<br>况                     | 施 工 单 位                                                                                               | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | 山东力诺电力设计咨询有限公司                                                                                        | 升压站：管理人员5人；施工、34人，挖掘机1台、土方转运车1辆。<br>1. 35kV设备进场，SVG土方回填完成100%，消防泵房基础混凝土浇筑完成100%，站用变设备吊装完成。<br>2. 二次舱电缆支架制作完成10%，底板粉刷完成100%，<br>3. 主变区土方回填完成25%，储能区电缆支架制作完成15%。<br>光伏区：管理人员3人，工人20人；1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机；1、首并区域组件安装. 208块。2、1-3区过路埋管穿线完成。<br>3、扁铁焊接100米。4、16区支架安装0.2mw。<br>送出线路：1、与许昌电力公司对接光缆改造施工计划；<br>2、协调沟通T接点所在线路的停电计划；3、T接点处N30塔基础安全防护以及已完成塔基、线路的安全巡查 |
| 其<br>它<br>事<br>项                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员 | 田同有                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 记<br>录<br>人：田同有                      | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |