

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 09 日

天气: 晴

星期: 四 气温: 11℃—27℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站消防泵房模板拆除、SVG 设备就位、站用变接线、二次舱电缆支架制作情况。 2、检查光伏区支架、组件安装、汇流箱安装、电缆沟开挖、接地扁铁焊接情况。 3、监理项目部增加一人（徐文平）进场。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 3 人, 工人 40 人; 2、设备: 1 台打桩机、1 台拖拉机、1 台引孔机。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 8 人; 施工人员 34 人。 110KV 输出线路: 1、管理人员: 3 人; 2、施工人员: 0 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。。 进度: 光伏区: 1、首并区域组件安装. 416 块。2、扁铁焊接 80 米。3、16 区支架安装 0.1MW。4、首并区域汇流箱安装完成。5、电缆沟开挖 110 米。 升压站: 1. 35kV 底板粉刷完成 100%。2. SVG 开始安装。3. 消防泵房基础混凝土拆模完成 100%。4. 站用变设备开始接线。5. 场地回填及清理材料完成 50%。6. 二次舱电缆支架制作完成 25%。7. 主变区土方回填完成 45%。8. 储能区电缆支架制作完成 35%。9. 事故油池方木模板清理完成; 外线: 1、与许昌电力公司对接光缆改造施工计划; 2、协调沟通 T 接点所在线路的停电计划; 3、T 接点处 N30 塔基础安全防护以及已完成塔基、线路的安全巡查。
其 它 事 项	1、根据施工现场安全文明施工要求, 人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。 2、升压站发现电缆预埋管未做喇叭口, 现场已要求施工单位整改。	
本日现场监理人员:		徐文平 田同有
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王 立 杰