

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 11 日

天气: 晴

星期: 六 气温: 7℃—18℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 SVG 电抗器焊接接地敷设、消防泵房基础细石混凝土支模、二次舱电缆支架制作情况。 2、检查光伏区支架、组件安装、汇流箱安装、电缆沟开挖、接地扁铁焊接情况。 3、整理项目相关资料、接收升压站提供相关已签资料复印件。 4、检查主变压器安装就位情况、储能区电缆支架制作。 5、旁站升压站综合楼基础开挖情况。	
施 工 情 况	施工 单位	施工内容及进度
	山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 3 人, 工人 40 人; 2、设备: 1 台打桩机、1 台拖拉机、1 台引孔机。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 8 人; 施工人员 34 人。 110KV 输出线路: 1、管理人员: 3 人; 2、施工人员: 0 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。 进度: 光伏区: 1、首并区域组件安装. 312 块。2、扁铁焊接 400 米。3、16 区支架安装 0.2MW。 8. 升压站: 1. 35kV 设备舱并舱完成 80%; 2. SVG 电抗器焊接接地敷设完成 100%; 3. 消防泵房基础细石混凝土支模完成 70%; 4. 场地回填及清理材料完成 75%; 5. 二次舱电缆支架制作完成 45%, 二次保护屏柜进舱完成 80%; 6. 主变压器安装完成 100%; 7. 储能区电缆支架制作完成 65%; 8. 综合楼基础开挖完成 10% 外线: 1、与许昌电力公司对接光缆改造施工计划; 2、协调沟通 T 接点所在线路的停电计划; 3、T 接点处 N30 塔基础安全防护以及已完成塔基、线路的安全巡查。
其 它 事 项	1、根据施工现场安全文明施工要求, 人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。	
本日现场监理人员:		徐文平 田同有
记录人: 徐文平		总监理工程师: 李 志 杰