

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 14 日

天气: 晴

星期: 二 气温: 8℃—25℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看升压站主变散热片、电缆支架安装情况。 2、检查光伏区支架、组件安装、光伏区直流电缆敷设情况。 3、查看主变升高座电流互感交流试验。	
施 工 情 况	施工 单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 3 人, 工人 20 人; 2、设备: 1 台打桩机、1 台拖拉机、1 台引孔机。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 8 人; 施工人员 34 人。 110KV 输出线路: 1、管理人员: 3 人; 2、施工人员: 0 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。。 进度: 光伏区: 1、首并区域组件安装. 520 块。2、补一区光伏线。 升压站: 1. 35kV 设备舱铜排安装完成 100%; 2. 消防泵房基础细石混凝土养护, 设备进场。3. 场地回填及清理材料完成 95%; 4. 二次舱二次保护屏柜并舱完成 60%; 5. 事故油池土方回填完成 60%; 6. 储能区电缆沟土方清理完成 100%; 7. 综合楼基础开挖完成 95%。8. SVG 隔离开关、旁路开关同期调试完成 70%。9. 主变压器回装完成 45% 外线: 1、与许昌电力公司对接光缆改造施工计划; 2、协调沟通 T 接点所在线路的停电计划; 3、T 接点处 N30 塔基础安全防护以及已完成塔基、线路的安全巡查。
其 它 事 项	1、根据施工现场安全文明施工要求, 人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。	
本日现场监理人员:		徐文平 田同有
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王 之 杰