

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 22 日

天气: 多云

星期: 三 气温: 10℃—18℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看升压站构架组立、避雷针组立、构架避雷针接地焊接、支柱绝缘子安装、管母安装、消防泵房安装的情况。 2、查看综合楼独立基础拆模的情况。 3、整理项目资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 力 诺 电 力 设 计 咨 询 有 限 公 司	光伏区: 1、人员: 管理人员 3 人, 工人 20 人; 2、设备: 1 台打桩机、1 台拖拉机、1 台引孔机。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 8 人; 施工人员 34 人。 110KV 输出线路: 1、管理人员: 3 人; 2、施工人员: 0 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。 进度: 光伏区: 1、首并区域组件安装 728 块。2、交流电缆敷设 420。3、进场道路平整。4、扁铁焊接 200 米。 升压站: 1. 集电线路电缆埋管完成; 2. 一体机电缆埋管, 电缆敷设完成百分之 70; 3. 电源电缆敷设 3*16+1*10 一二次舱电源 4 根; 4. 消防泵房设备安装完成 90%; 5. 综合楼正负零梁架体搭设完成 40%; 外线: 1、与许昌电力公司对接光缆改造施工计划; 2、协调沟通 T 接点所在线路的停电计划; 3、T 接点处 N30 塔基础安全防护以及已完成塔基、线路的安全巡查。
其 它 事 项	1、根据施工现场安全文明施工要求, 人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。 2、高处作业必须系好安全带。	
本 日 现 场 监 理 人 员:		徐文平 田同有
记 录 人: 徐文平		总 监 理 工 程 师: 王立杰