

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 24 日

天气: 阴

星期: 五 气温: 4℃—14℃

工程名称: 禹州市品能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看主变至二次舱埋管、构架及 GIS 埋管、接地变至二次舱一次舱埋管、一号箱逆变一体机至二号一体机 35 千伏电缆敷设、控制电缆进场敷设、主变埋管接管焊接、综合楼基础养护的情况。 2、查看首井区域组件安装、交流电缆敷设、接地小黄线连接的质量情况。 3、旁站光伏区箱变电缆头制作。 4、参加质检工作。	
施 工 情 况	施工 单位 山东力诺电力设计咨询有限公司	施工内容及进度 光伏区: 1、人员: 管理人员 3 人, 工人 20 人; 2、设备: 1 台打桩机、1 台拖拉机、1 台引孔机。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 8 人; 施工人员 34 人。 110KV 输出线路: 1、管理人员: 3 人; 2、施工人员: 0 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。 进度: 光伏区: 1、首井区域组件安装 728 块。2、交流电缆敷设 608 米。3、接地小黄线连接。4、箱变电缆头制作。 升压站: 1. 主变至二次舱埋管 100%; 2. 构架及 GIS 埋管 80%; 3. 接地变至二次舱一次舱埋管 100%; 4. 一号箱逆变一体机至二号一体机 35 千伏电缆敷设 100%; 5. 控制电缆进场卸车; 6. 控制电缆敷设; 7. 主变埋管接管焊接; 8. 综合楼基础养护; 外线: 1、与许昌电力公司对接光缆改造施工计划; 2、协调沟通 T 接点所在线路的停电计划; 3、T 接点处 N30 塔基础安全防护以及已完成塔基、线路的安全巡查。
其 它 事 项	1、根据施工现场安全文明施工要求, 人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。 2、高处作业必须系好安全带。	
本日现场监理人员:		徐文平 田同有
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王立忠