

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 27 日

天气: 晴

星期: 一 气温: 7℃—21℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看二次控制电缆敷设、接线、站内预埋管预埋、综合楼模板拆除及回填、主变油池砌墙、预留问题处理、站内回填质量的情况。 2、查看首并区域组件安装、接地小黄线连接、光纤敷设的质量情况。 3、整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 力 诺 电 力 设 计 咨 询 有 限 公 司	光伏区: 1、人员: 管理人员 3 人, 工人 20 人; 2、设备: 1 台打桩机、1 台拖拉机、1 台引孔机。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 8 人; 施工人员 34 人。 110KV 输出线路: 1、管理人员: 3 人; 2、施工人员: 0 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。 进度: 光伏区: 1、首并区域组件安装 832 块。2、接地小黄线连接。3、低压电缆头制作。4、光纤敷设 414 米。 升压站: 1. 二次控制电缆敷设及接线; 2. 站内预埋管预埋; 3. 综合楼模板拆除及回填; 4. 主变油池砌墙; 5. 预留问题处理; 6. 站内回填; 外线: 1、与许昌电力公司对接光缆改造施工计划; 2、协调沟通 T 接点所在线路的停电计划; 3、T 接点处 N30 塔基础安全防护以及已完成塔基、线路的安全巡查。
其 它 事 项	1、根据施工现场安全文明施工要求, 人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。 2、高处作业必须系好安全带。	
本 日 现 场 监 理 人 员:		徐文平 田同有
记 录 人: 徐文平		总 监 理 工 程 师: 王 志 杰