

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 28 日

天气: 晴

星期: 二 气温: 7℃—21℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看控制电缆剥线接线、站内预埋管预埋、综合楼正负零以下回填、主变油池砌筑、油池底板浇筑、预留问题处理、主变区构架及 SVG 基础 C35 细石混凝土灌缝、储能区基础回填质量的情况。 2、查看首并区域组件安装、接地小黄线连接质量情况。 3、旁站 1#2#3#箱逆变高压实验。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 力 诺 电 力 设 计 咨 询 有 限 公 司	光伏区: 1、人员: 管理人员 3 人, 工人 20 人; 2、设备: 1 台打桩机、1 台拖拉机、1 台引孔机。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 8 人; 施工人员 34 人。 110KV 输出线路: 1、管理人员: 3 人; 2、施工人员: 0 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。 进度: 光伏区: 1、首并区域组件安装 832 块。2、接地小黄线连接。3、低压电缆头制作。4、1#2#3#箱逆变高压实验完成。5、接地扁铁焊接。 升压站: 1. 控制电缆剥线接线 2. 站内预埋管预埋; 3. 综合楼正负零以下回填完成 35%; 4. 主变油池砌筑完成 100%, 油池底板浇筑完成。5. 预留问题处理; 6. 主变区构架及 SVG 基础 C35 细石混凝土灌缝。7. 储能区基础回填完成 100%; 外线: 1、与许昌电力公司对接光缆改造施工计划; 2、协调沟通 T 接点所在线路的停电计划; 3、T 接点处 N30 塔基础安全防护以及已完成塔基、线路的安全巡查。
其 它 事 项	1、根据施工现场安全文明施工要求, 人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。 2、高处作业必须系好安全带。	
本日现场监理人员:		徐文平 田同有
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王立杰