

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 29 日

天气: 晴

星期: 三 气温: 7℃—22℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看控制电缆剥线接线、站内预埋管预埋、综合楼正负零以下回填、主变油池墙体粉刷、预留问题处理、站内回填质量的情况。 2、查看首并区域组件安装、接地小黄线连接质量情况。 3、旁站箱逆变电缆头制作。	
施 工 情 况	施工 单位	施工内容及进度
	山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 3 人, 工人 20 人; 2、设备: 1 台打桩机、1 台拖拉机、1 台引孔机。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 6 人; 施工人员 24 人。 110KV 输出线路: 1、管理人员: 3 人; 2、施工人员: 0 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。 进度: 光伏区: 1、首并区域组件安装 520 块。2、接地小黄线连接。3、低压电缆头制作。4、接地扁铁防腐处理。5、箱变低压电缆头完成。 升压站: 1. 控制电缆剥线接线; 2. 站内预埋管预埋; 3. 综合楼正负零以下回填完成 100%; 4. 主变油池墙体粉刷完成 100%; 5. 预留问题处理; 6. 站内回填; 外线: 1、对接过度光缆熔接方案以及施工计划, 与许昌电力公司对接光缆及对侧站改造方案; 2、协调沟通 T 接点所在线路的停电计划。
其 它 事 项	1、根据施工现场安全文明施工要求, 人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。 2、高处作业必须系好安全带。	
本日现场监理人员:		徐文平 田同有
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王 志 杰