

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 01 日

天气：多云

星期：一

气温：-4℃-11℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区01#、02#光伏支架、组件安装质量。 2、检查13#接地扁铁焊接及13#打桩质量。 3、检查4#、6#、13#电缆、接地沟机械开挖及5#、13#电缆敷设。 4、检查6#光伏方阵视频监控线敷设。 5、打桩监理旁站。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员3人；施工人员58人；叉车1台，挖掘机4台，铲车1台。 1、1#2#道路两旁增补管桩、13#光伏组件安装。 2、15#、16#、5#光伏组串线连接。 3、6#16#接地焊接及13#光伏区打桩。 4、5#、13#光伏区电缆敷设。 5、5#、6##光伏区组件接地线连接。 6、4#、6#、13#接地沟开挖及13#桩头立柱焊接。 7、6#视频监控线敷设及低压电缆头制作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立生	