

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 03 日

天气：多云

星期：三

气温：-1℃-11℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区光伏支架、组件安装质量。 2、检查光伏区接地扁铁焊接及11#、15#打桩质量。 3、检查12#、4#电缆、接地沟机械开挖及16#电缆敷设。 4、检查14#15#光伏方阵视频监控线敷设。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员3人；施工人员87人；叉车1台，挖掘机4台，打桩机1台、铲车1台。 1、1#2#、5#、13#道路两旁增补管桩组件安装。 2、15#、16#、5#光伏组串线敷设。 3、5#15#接地焊接及11#、15%光伏区打桩。 4、16#光伏区电缆敷设。 5、6#光伏区组件接地线连接。 6、4#、12#接地沟开挖及13#桩头立柱焊接。 7、13#、14#、15#视频监控线敷设及低压电缆头制作。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	