

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 04 日

天气：多云

星期：四

气温：1℃-13℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区光伏支架、组件安装质量。 2、检查光伏区16#箱逆变基础及6#接地扁铁焊接。 3、检查12#、4#电缆、接地沟机械开挖及4#电缆敷设。 4、检查6#7#光伏方阵视频监控线敷设。 5、检查升压站综合楼室内照明线路敷设及外墙粉刷。 6、14#箱逆变高压电缆头制作监理旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员3人；施工人员72人；叉车1台，挖掘机4台，打桩机1台、铲车1台。 1、5#、13#道路两旁增补管桩组件安装。 2、5#光伏组串线敷设。 3、16#箱逆变基础环网、6#接地焊接。 4、4#光伏区电缆敷设。 5、6#光伏区组件接地线连接。 6、4#、12#接地沟开挖。 7、6#、7#视频监控线敷设。
其 它 事 项		
本日现场监 理人 员	田同有	
记录人：	田同有 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	