

# 监 理 日 志

日期： 2024 年 01 月 06 日

天气： 多云

星期： 六

气温： -4℃-8℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

|                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | 1、检查光伏区光伏支架、组件安装质量。2、检查光伏区4#、16#接地扁铁焊接。<br>2、检查4#电缆敷设、接地沟机械开挖。3、检查9#光伏方阵视频监控线敷设。<br>3、检查升压站综合楼室内墙体粉刷。4、15#、16#高压电缆头制作监理旁站。 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 施<br>工<br>情<br>况                     | 施 工 单 位                                                                                                                    | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | 山东力诺电力设计咨询有限公司                                                                                                             | 光伏区：项目管理人员3人；施工人员74人；叉车1台，挖掘机4台，打桩机1台、铲车1台。<br>1、10#、13#光伏方阵、2#道路两旁增补管桩组件安装。<br>2、4#、5#、15#光伏组串线敷设。<br>3、4#接地焊接，15#、16#高低压电缆头制作。<br>4、4#光伏区电缆敷设。<br>5、4#接地沟开挖及11#光伏区打桩。<br>6、8#、7#视频监控线敷设。<br>升压站：管理人员1人。施工人员6人。<br>1、综合楼室内外墙体刷立邦漆。<br>2、综合楼卫生间洗脸台安装。 |
| 其<br>它<br>事<br>项                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员 | 田同有                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 记<br>录<br>人：                         | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |