

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 11 日

天气：多云

星期：四

气温：-1℃-14℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区光伏支架、组件安装质量。2、检查光伏区4#、16#接地扁铁焊接。 2、检查15#、16#接地沟机械开挖。3、检查1#光伏方阵视频监控基础人工开挖。 4、检查升压站停车场、检查道路混凝土浇筑及雨棚安装。5、14#、16#光伏方阵 并网技术指导。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员3人；施工人员87人；叉车1台，挖掘机4台，打桩机1台、铲车1台。 1、3#、4#、12#光伏方阵管桩组件安装。2、14#、6#光伏组串线敷设。3、4#、16#接地扁铁焊接，11#箱逆变设备低压电缆头制作。 4、15#、16#接地沟开挖、6#、16#光伏区接地沟机械土方回填。 5、1#视频监控基础人工开挖。 升压站：管理人员1人。施工人员15人。 1、站内停车场混凝土浇筑。2、站内道路混凝土浇筑。 3、综合楼轻钢雨棚安装。4、站外道路混凝土浇筑。 5、公共男卫生间更改下排管道。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：田同有	