

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 12 日

天气：多云

星期：五

气温：0℃-12℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区光伏支架、组件安装质量。2、检查光伏区4#、16#接地扁铁焊接。 2、检查3#接地沟机械开挖。3、检查1#光伏方阵视频监控基础人工开挖。4、1#5、 14#、16#光伏方阵并网技术指导。5、验收光伏组件进场7车5208块。6、4#箱逆 变设备电缆头制作监理旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员3人；施工人员79人；叉车1台，挖掘机4台， 打桩机1台、铲车1台。 1、3#、4#、6#光伏方阵管桩组件安装。 2、14#、6#光伏组串线敷设。 3、4#、16#接地扁铁焊接，4#箱逆变设备低压电缆头制作。 4、3#接地沟开挖、4#、6#、16#光伏区接地沟机械土方回填。 5、1#视频监控基础人工开挖。 6、11#光伏方阵桩头立柱焊接。 升压站：管理人员1人。施工人员15人。 1、站内停车场及站内道路混凝土路面养护。 3、综合楼室内卫生清理。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	田同有 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	