

# 监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 14 日

天气：多云

星期：日

气温：-5℃-7℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

|                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | 1、检查光伏区光伏支架、组件安装质量。2、检查光伏区2#、16#接地扁铁焊接。<br>2、检查1#接地沟机械开挖。3、检查1#光伏方阵视频监控线敷设。4、4#-1#、4#-5#、<br>11#-16#、10#-9#箱逆变高压电缆耐压试验监理旁站。 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况                     | 施 工 单 位                                                                                                                     | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | 山东力诺电力设计咨询有限公司                                                                                                              | 光伏区：项目管理人员3人；施工人员79人；叉车1台，挖掘机4台，打桩机1台、铲车1台。<br><br>1、3#、4#、13#光伏方阵管桩组件安装。<br>2、13#光伏组串线敷设。<br>3、12#、16#接地扁铁焊接，12#箱逆变设备低压电缆头制作。<br>4、1#接地沟开挖、13#、14#光伏区接地沟机械土方回填。<br>5、1#视频监控基础人工开挖。<br>6、11#光伏方阵桩头立柱焊接。<br><br>升压站：管理人员1人。施工人员0人。<br><br>今日无施工作业。 |
| 其<br>它<br>事<br>项                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员 | 田同有                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 记<br>录<br>人：                         | 田同有 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立中                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |