

监 理 日 志

日期： 2024 年 01 月 15 日

天气：多云

星期：一

气温： -4℃-1℃

工程名称：禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区光伏支架、组件安装质量。2、检查光伏区12#、16#接地扁铁焊接。 2、检查1#接地沟机械开挖。3、检查1#光伏方阵视频监控线敷设。4、协助箱逆 变生产厂家技术人员对14#、15#、16#、5#、6#箱逆变设备进行检查。5、检查升 压站停车场、进场道路路面切割伸缩缝。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员3人；施工人员57人；叉车1台，挖掘机2台， 打桩机1台、铲车1台。 1、3#、13#光伏方阵管桩组件安装。 2、13#光伏组串线敷设，13#箱逆变低压电缆头制作， 3、12#、16#接地扁铁焊接。 4、1#接地沟开挖、12#、14#光伏区接地沟机械土方回填。 5、2#视频监控电缆沟机械基开挖及7#、8#监控立杆、摄像头安装。 6、10#光伏方阵桩头立柱焊接。 升压站：管理人员1人。施工人员3人。 停车场、进场道路切割伸缩缝。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	田同有 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立军	