

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 20 日

天气：多云

星期：六

气温：-3℃-2℃

工程名称:禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场道路整平及排水。 2、检查施工单位对箱逆变设备基础进场电缆刷防火涂料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员3人；施工人员4人；叉车1台，挖掘机2台，打桩机1台、铲车1台。 1、部分箱逆变设备基础内电缆刷防火涂料。 2、进场道路整平。 升压站：管理人员1人。施工人员1人。 进场道路泥泞，无安排施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	