

监 理 日 志

日期： 2024 年 01 月 21 日

天气：多云

星期：日

气温： -7℃~2℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区电缆沟铺沙盖砖及机械土方回填，经检查符合设计要求。 2、检查5#光伏方阵组串直流线敷设（组串线编号、汇流箱组串线压接紧固情况）。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员3人；施工人员12人；叉车1台，挖掘机2台，打桩机1台、铲车1台。 1、13#光伏方阵电缆沟铺沙盖砖以及进行土方回填。 2、5#光伏方阵组串直流线敷设。 3、场内道路排积水。 升压站：管理人员1人。施工人员1人。 进场道路泥泞，无安排施工。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王彦杰	