

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 21 日

天气：多云

星期：一

气温：-7℃-2℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区12#、13#光伏方阵接地扁铁焊接，经检查符合设计要求。 2、检查4#光伏方阵组串直流线敷设（组串线编号、汇流箱组串线压接紧固情况）。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员3人；施工人员18人；叉车1台，挖掘机2台，打桩机1台、铲车1台。 1、12#、13#光伏方阵接地扁铁焊接。 2、2#光伏方阵组串直流线敷设。 3、场内道路排积水。 升压站：管理人员1人。施工人员1人。 进场道路泥泞，无安排施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：	田同有 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立本	