

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 26 日

天气：多云

星期：五

气温：-3℃-8℃

工程名称:禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区6#、15#光伏方阵接地扁铁焊接，经检查符合设计要求。 2、检查光伏方阵组串直流线敷设（组串线编号、汇流箱组串线压接紧固情况）。 3、检查11#光伏方阵支架安装及接地沟、光缆沟机械开挖。 4、验收预制管桩一车120根。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员3人；施工人员18人；叉车1台，挖掘机3台，打桩机1台、铲车1台。 1、6#、15#光伏方阵接地扁铁焊接。 2、4#、6#光伏方阵组串直流线敷设。 3、预制管桩进场一车120根。 4、15#、3#光缆、接地沟机械开挖。 5、因场地泥泞，暂无安排其它工序施工。 升压站：管理人员1人。施工人员1人。 进场道路泥泞，无安排施工。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立亮	