

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 28 日

天气：多云

星期：日

气温：-4℃-10℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区4#、15#光伏方阵接地扁铁焊接，经检查符合设计要求。 2、检查光伏方阵组串直流线敷设（组串线编号、汇流箱组串线压接紧固情况）。 3、检查10#、3#光伏方阵支架安装及接地沟、光缆沟机械开挖。 4、10#光伏方阵打桩监理旁站。 5、检查升压站排水沟砌筑施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员3人；施工人员52人；叉车1台，挖掘机3台，打桩机1台、铲车1台。 1、4#、10#光伏方阵接地扁铁焊接。 2、3#、6#光伏方阵组串直流线敷设。 3、15#光伏方阵桩头立柱焊接。 4、10#、3#光缆、接地沟机械开挖。 5、10#光伏方阵打桩170根。 6、11#光伏方阵支架安装。 7、2#箱逆变设备光纤熔接。 升压站：管理人员1人。施工人员1人。 1、升压站进场道路排水沟砌筑。 2、综合楼室内卫生清理。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	