

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 04 日

天气：多云

星期：一

气温：4℃-8℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查11#光伏区支架、组件安装，经检查符合设计要求。 2、检查光伏区3#、7#光伏方阵接地扁铁焊接，经检查符合设计要求。 3、检查光伏方阵组串直流线整改（组串线编号、汇流箱组串线压接紧固情况）。 4、检查11#、2#光伏方阵支架安装及接地沟机械开挖及土方回填。 5、检查视频监控立杆。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员37人；叉车1台，挖掘机2台。 1、11#光伏方阵支架，组件安装。 2、2#、11#接地沟机械土方开挖。 3、13、14、15、16#光伏方阵组串线检查整改。 4、视频监控立杆。 5、6#光伏区组件间直流电缆连接。。 6、7#、3#防雷接地扁铁焊接。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立武	