

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 07 日

天气：多云

星期：四

气温：0℃-13℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查11#光伏区支架、组件安装，经检查符合设计要求。 2、检查光伏区1#、11#光伏方阵接地扁铁焊接，经检查符合设计要求。 3、检查2#光伏方阵组串直流线敷设。 4、检查11#、15#、1#光伏方阵接地沟机械开挖及土方回填。 5、检查视频监控立杆、摄像头安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员37人；叉车1台，挖掘机2台。 1、11#光伏方阵光伏支架、组件安装。 2、1#、6#光伏方阵组件间直流线及接地黄绿线连接。 3、1#光伏方阵、11#箱逆变设备防雷接地扁铁焊接。 4、13#、14#、15#、16#光伏区组串线检查整改。 4、15#、11#、1#接地沟机械开挖及土方回填。 5、接地扁铁防腐处理。 6、视频监控立杆、摄像头安装。 7、10#桩头立柱焊接。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立生	