

监 理 日 志

日期： 2024 年 03 月 09 日

天气： 多云

星期： 六

气温： 2℃-14℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监理工作情况	1、检查11#光伏区支架、组件安装，经检查符合设计要求。 2、检查光伏区2#、11#光伏方阵接地扁铁焊接，经检查符合设计要求。 3、检查2#光伏方阵组串直流线敷设。 4、检查1#、3#光伏方阵接地沟机械开挖及土方回填。 5、检查视频监控立杆、摄像头安装。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员62人；叉车1台，挖掘机2台。 1、11#光伏方阵光伏支架、组件安装。 2、2#、11#光伏方阵组件间直流线及接地黄绿线连接。 3、2#光伏方阵、11#箱逆变设备防雷接地扁铁焊接。 4、2#光伏区组串线敷设。 4、1#、3#接地沟机械开挖及土方回填。 5、接地扁铁防腐处理。 6、视频监控立杆、摄像头安装。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：田同有	