

监 理 日 志

日期： 2024 年 03 月 17 日

天气： 多云

星期： 日

气温： 6℃-16℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查11#、15#、10#光伏区支架安装，经检查符合设计要求。 2、检查光伏区3#、15#光伏方阵接地扁铁焊接，经检查符合设计要求。 3、检查11#光伏方阵组串直流线敷设。 4、检查1#、3#光伏方阵接地沟机械开挖及土方回填。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员42人；叉车1台，挖掘机3台。 1、11#、15#、10#光伏方阵光伏支架安装。 2、11#光伏方阵组件间直流线及接地黄绿线连接。 3、15#、3#光伏方阵防雷接地扁铁焊接。 4、11#光伏区组串线敷设。 4、6#、3#接地沟机械开挖及土方回填。 5、接地扁铁防腐处理。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	