

监 理 日 志

日期：2024年03月19日

天气：多云

星期：二

气温：6℃-18℃

工程名称：禹州市晶能50WM光伏发电项目

监理工作情况	1、检查16#、15#、10#光伏区支架安装，经检查符合设计要求。 2、检查光伏区13#、4#光伏方阵接地扁铁焊接，经检查符合设计要求。 3、检查10#光伏区桩头焊接。 4、检查2#、4#、6#光伏方阵接地沟机械土方回填。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员42人；叉车1台，挖掘机3台。 1、15#、16#、10#光伏方阵光伏支架安装。 2、11#光伏方阵组件间直流线及接地黄绿线连接。 3、13#、4#光伏方阵防雷接地扁铁焊接。 4、2#、4#、6#接地沟机械土方回填。 5、接地扁铁防腐处理。 6、10#光伏区桩头立柱焊接。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	