

监 理 日 志

日期：2024年03月20日

天气：多云

星期：三

气温：7℃-20℃

工程名称：禹州市晶能50WM光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查15#、10#光伏区支架安装，经检查符合设计要求。 2、检查光伏区11#10#光伏方阵组件安装，经检查符合设计要求。 3、检查10#光伏区桩头焊接。 4、检查2#、4#、3#光伏方阵接地沟机械土方回填。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员42人；叉车1台，挖掘机3台。 1、15#、10#光伏方阵光伏支架安装。 2、11#、10#光伏方阵组件安装。 3、2#、4#、3#接地沟机械土方回填。 4、接地扁铁防腐处理。 5、10#光伏区桩头立柱焊接。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立东	