

监 理 日 志

日期: 2024 年 03 月 22 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 10℃-26℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监理工作情况

- 1、检查15#、10#光伏区支架安装, 经检查符合设计要求。
- 2、检查光伏区11#10#光伏方阵组件安装, 经检查符合设计要求。
- 3、检查16#光伏方阵接地沟机械土方回填。
- 4、检查升压站围墙外散水混凝土浇筑。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

山东力诺电力设计咨询有限公司

光伏区: 项目管理人员4人; 施工人员43人; 叉车1台, 挖掘机2台。
1、15#、10#光伏方阵光伏支架安装。
2、11#、10#光伏方阵组件安装。
3、16#接地沟机械土方回填。
4、13#接地扁铁焊接。
5、升压站围墙外散水混凝土浇筑。

其它事项

本日现场监理人员

田同有

记录人:



总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

