

监 理 日 志

日期： 2024 年 04 月 01 日

天气： 多云

星期： 一

气温： 14℃-26℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查10光伏区支架安装，经检查符合设计要求。 2、检查光伏区10#15#光伏方阵组件安装，经检查符合设计要求。 3、检查2#、4#、12#、15#光伏区道路、场地整平。 4、检查10#、11#光伏组串电缆敷设。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员40人；叉车1台，挖掘机4台。 1、10#光伏方阵光伏支架安装。 2、11#、15#光伏方阵组件安装。 3、2#、4#、12#、15#光伏区场地平整。 4、光伏组件转运。 5、10#、11#光伏区组串电缆敷设。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立	