

监 理 日 志

日期： 2024 年 04 月 05 日

天气：多云

星期：五

气温： 6℃-15℃

工程名称:禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查14#光伏方阵支架安装，经检查符合设计要求。 2、检查11#光伏区组串直流电缆敷设。 3、配合施工单位、运维部检测11#光伏区汇流箱组串开路电压。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员36人；叉车1台，挖掘机3台。 1、14#光伏区光伏支架安装。 2、11#光伏区组串电缆敷设。 3、11#光伏区汇流箱开路电压检测。 4、场内排积水
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王冬杰	