

监 理 日 志

日期： 2024 年 04 月 06 日

天气：多云

星期：六

气温： 9℃-20℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查10#、15#光伏方阵支架、组件安装，经检查符合设计要求。 2、检查2#、12#、16#光伏区场地整平、接地沟土方回填。 3、检查12#光伏区视频监控安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员40人；叉车1台，挖掘机3台。 1、10#、15#光伏区光伏支架、组件安装。 2、4#、11#平整场地。 3、2#光伏区视频监控立杆、摄像头安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人：田同有		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王多珍