

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 08 日

天气：多云

星期：一

气温：11℃-15℃

工程名称：禹州市鼎能 50WM 光伏发电项目

监理工作情况	1、检查10#、15#光伏方阵支架、组件安装，经检查符合设计要求。 2、检查4#、10#光伏区场地整平、接地沟土方回填。 3、检查13#、14#、15#场内检修电缆抄平。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员40人；叉车1台，挖掘机3台。 1、10#、15#光伏区光伏支架、组件安装。 2、4#、10#平整场地。 3、场内道路抄平。光伏组件M4插头连接。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	