

监 理 日 志

日期： 2024 年 04 月 29 日

天气： 多云

星期： 六

气温： 13℃-25℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监理工作情况	1、检查15#、10#光伏区光伏组件安装，经检查符合设计要求。 2、检查10#、15#光伏区接地沟机械土方回填。 3、与总包单位沟通各分包资料报审事宜。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员20人；叉车1台，挖掘机2台。 1、15#、10#光伏区光伏组件安装。 2、15#、10#光伏区接地沟土方回填。 3、3#光伏区光伏组串线问题整改。
其它事项		
本日现场监理人员		田同有
记录人：田同有		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王红杰

监 理 日 志

日期： 2024 年 04 月 19 日

天气： 小雨

星期： 四

气温： 11℃-18℃

工程名称：禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日小雨无施工作业。 2、审核升压站报审资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员0人；叉车1台，挖掘机3台。 今日小雨无安排施工作业。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	田同有 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王 斌	