

监 理 日 志

日期： 2024 年 04 月 25 日

天气：多云

星期：四

气温： 16℃-28℃

工程名称:禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查10#、9#光伏区光伏支架、组件安装，经检查符合设计要求。 2、检查16#光伏区组串电缆敷设及组件M4插头、接地线连接。 3、检查光伏区13#、14#、15#场内道路整平、材料铺设、压路机压实。 4、协助龙源集团对光伏区组件安装规格型号、汇流箱开路电压检测等事宜。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员19人；叉车1台，挖掘机1台、压路机1台、铲车1台。 1、10#、9#光伏区光伏支架、组件安装。 2、16#光伏区组串电缆敷设及组件M4插头、接地线连接。 3、场内道路13#、14#、15#光伏区材料铺设、压实、环刀取样。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	