

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 03 日

天气: 阴、小雨

星期: 一

气温: 12℃ - 31℃

工程名称: 禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理配置检测仪器移交(清单一份)。 2、新入场监理与业主负责人共同检查、熟悉施工现场以及各标段负责人。 3、熟悉施工图纸(光伏区、送出线路部分)。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	一、光伏区: 管理人员5人, 技术工4人, 工人85人。设备: 3台打桩机、2台拖拉机、2台引孔机(实际2台桩机工作); 1、防疫: 2、(1、2、3、4、5、6、7、8、9、12、15区打桩已完成), 13、14号区域打桩100根; 3、(1、2、3、4、5、6、7、8区支架安装已完成) 9.10.12.13.14.15号区域支架安装15组; 4、12.13.14区立柱焊接90根; 5、13.14.16引孔100个; 6、光伏电缆放线2000M; 二、升压站: 1、人员: 项目管理人员7人、施工人员10人; 1、等待力诺手续办理及国土局复工通知。2、现场巡查。 三、送出线路: 管理人员: 4人; 施工人员: 组塔8人, 架线10人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、基础保护帽制作及附件安装; 2、N22立
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	

