

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 12 日

天气：多云

星期：三

气温：9℃ - 19℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与总包单位检查光伏区支架安装以及桩基引孔、打桩作业 2、熟悉施工蓝图（升压站、送出线路、光伏区）。 3、施工现场存在问题：（1）光伏区支架安装调整，施工人员用于铁锤击打，特别是抱箍上下调节。（2）预应力管桩支架立柱焊接，地面未配置防火毯、高空作业（高于 1.8m）安全措施不到位，且未监护人，焊机设备未做接地措施。（3）送出线路架线施工区域未设置安全警戒线、安全警示标牌，高空作业人员安全带配置不规范。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区： 1、16号区域支架安装6组；2、16区打桩60根；3、16区柱头焊接70个；4、围网放点；、5、管理人员5人，技术工4人，工人9人；6、设备：2台打桩机、2台拖拉机、2台引孔机； 升压站：1、等待力诺手续办理及国土局复工通知；2、现场巡查、土方推平。集装箱吊装。 送出线路：1、、管理人员：4人；施工人员：组塔8人，架线10人； 2、施工设备：测绘仪器1台。3、N22-N25架线完成；线路附件安装；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

