

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 15 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 14℃ - 24℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与总包单位现场管理人员一起巡视检查升压站情况。 2、检查光伏区支架安装, 引孔、打桩。 3、检查验收光伏直流穿管敷设、电缆沟深度, 不合格, 要求按设计要求敷设, 清理电缆沟底部渣土。 4、熟悉施工蓝图(升压站、送出线路、光伏区)。 5、今日验收材料到货 1 车。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 11区打桩60根; 3、14、16区柱头焊接60个; 4、(1、2、3、4、5、6、7、8完成) 9、12区支架安装10组; 5、围网引孔。 1、9、12号区域支架安装10组; 2、11区打桩60根; 3、14、16区柱头焊接60个; 4、围网引孔; 、5、管理人员5人, 技术工4人, 工人70人; 6、设备: 2台打桩机、2台拖拉机、2台引孔机; 升压站: 1、等待力诺手续办理及国土局复工通知; 2、现场巡查。 送出线路: 停工一天;
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	

