

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 16 日

天气：晴

星期：日

气温：10℃ - 24℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与总包单位现场管理人员一起巡视检查升压站情况（暂停施工作业）。 2、检查光伏区支架安装，引孔、打桩，经检查符合设计要求。 3、熟悉施工蓝图（升压站、送出线路、光伏区）。 4、检查光伏支架光伏区存放情况：搭建帐篷、专人看管、防火配置、临时用电到位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区： 1、9#、12#、13#、16#光伏区支架安装12组；2、10、11区打桩108根；3、14、16区柱头焊接60个；4、围网引孔；、5、管理人员5人，技术工4人，工人70人；6、设备：2台打桩机、2台拖拉机、2台引孔机； 升压站：1、等待力诺手续办理及国土局复工通知；2、现场巡查。 送出线路：停工一天；
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	

