

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 20 日

天气：晴

星期：四

气温：9℃ - 20℃

工程名称：禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、配合业主、总包单位迎接市国土局检查升压站用地情况。 2、检查光伏区围栏基础混凝土浇筑、围网安装、支架安装，引孔、桩头支架立柱焊接、打桩情况。 3、存在问题：围栏立柱间隔距离不符合要求。 4、现场要求：按设计图纸进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区： 1、10#、11#、12#光伏区支架安装1.2WM；2、10#打桩45根；3、10#、11#区柱头焊接80个；4、光伏区西边围网试安装；5、管理人员5人，技术工4人，工人76人；6、设备：2台打桩机、2台拖拉机、1台引孔机； 升压站：1、等待力诺手续办理及国土局复工通知；2、现场巡查。 送出线路：停工；
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人：田同有		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰

