

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 25 日

天气: 阴转小雨

星期: 二

气温: 12℃ - 23℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站 35KV 预制舱基础钢筋绑扎, 接地变基础模板支护, GIS 基础定位放线。 2、检查光伏区围栏基础混凝土浇筑、围网安装、支架安装, 引孔、打桩、桩头支架立柱焊接质量情况, 经检查符合设计要求。 3、对施工现场安全安全进行巡查, 无安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、11#光伏区打桩73根。2、11#区柱头焊接63个; 3、光伏区围栏安装100m; 4、管理人员5人, 技术工4人, 工人50人; 6、设备: 2台打桩机、2台拖拉机、1台引孔机; 升压站: 1、35KV预制舱钢筋构造柱完成70%; 2、二次舱构造柱完成100%; 3、GIS基础钢筋绑扎完成。4、项目管理人员4人、施工人员11人; 送出线路: 停工, 管理人员3人, 对施工现场进行安全巡查;
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立本	

