

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 06 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 0℃ - 10℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区围栏安装质量, 经检查符合设计要求。 2、预制管桩到场, 监理安全旁站。 3、检查施工现场安全, 无安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	1、今日管理人员5人、施工人员16人。 2、6m预制管桩223根到场, 吊卸。 3、围网施工550米。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰

