

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 15 日

天气: 阴

星期: 四

气温: -1℃-5℃

工程名称: 禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 11#光伏方阵支架安装质量, 经检查符合设计要求。 2、施工现场无安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	1、今日管理人员3人、施工人员16人, 打孔机一台、引孔机一台、拖拉机一台。 2、11#光伏方阵支架安装0.25WM。 3、管桩已缺货, 停工状态。 4、围网施工到麦田地块, 村民反应未收到土地租赁费用, 导致围网施工暂停。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰

