

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 20-24 日

天气: 多云

星期: 六

气温: -4℃-5℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、无施工, 监理巡视施工现场安全。 2、熟悉施工蓝图。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	1、今日无施工作业, 管理人员3人对施工现场安全巡查。 2、管桩已缺货, 停工状态。 4、围网施工到麦田地块, 村民反应未收到土地租赁费用, 导致围网施工暂停。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰

