

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 18 日

天气：多云

星期：六

气温：0℃-16℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站设备基础钢筋除锈情况。 2、检查站用变构造柱钢筋搭接绑扎质量。 3、检查清点设备预埋槽钢数量、规格型号以及模板数量。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站： 1. 35KV钢筋除锈及扭曲钢筋调整完成。 2. 二次舱钢筋除锈及集水坑支模完成。 3. GIS及110KV支柱绝缘子支架支模完成100%。 4. 储能区内垃圾清理完成45%. 砖基础砌筑完成30%。 5. 站用变构造柱钢筋搭接绑扎完成支模完成55%。 6. 项目管理人员3人；施工人员30人。 光伏区：无施工，安全巡查施工现场。 送出线路：无施工，安全巡查施工现场。
其它事项		
本日现场监理人员		田同有
记录人：田同有		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰

