

监 理 日 志

日期: 2023 年 02 月 19 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 0℃-12℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、35KV、二次预舱、GIS及110KV支柱绝缘子支架基础混凝土浇筑监理旁站 2、验收储能区墙体砌筑施工质量。 3、检查清点设备预埋槽钢数量、规格型号以及模板数量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 1. 35KV条形基础混凝土浇筑完成。 2. 二次舱条形基础混凝土浇筑完成。 3. GIS及110KV支柱绝缘子支架混凝土浇筑完成。 4. 储能区内垃圾清理完成100%. 砖基础砌筑完成85%. 构造柱钢筋搭接绑扎完成35%。 5. 站用变构造柱及圈梁封模完成75%。 光伏区: 无施工, 安全巡查施工现场。 送出线路: 无施工, 安全巡查施工现场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	

